

**Erschließung Vorlage Södeweg
hier: Bilanzierung des vorgefundenen Z3- Materials auf dem ehemaligen Heine-
Grundstück**

Gem. Vorlage 0020/2018/2 wurden für die Entsorgung der abgeschätzten anfallenden Menge i. H. v. ca. 3.600 t Z3-Material Mittel i. H. v. 260.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Abtransport bis Anfang November 2019:	3.027,74 t
<u>Restabtransport Anfang Januar 2019:</u>	<u>1.302,42 t</u>
Gesamtsumme:	4.330,16 t

Anfallende Kosten:

Aushub einschl. erschwertes Lösen	brutto ca.	41.200 €
Transport	brutto ca.	85.000 €
<u>Entsorgungskosten</u>	<u>brutto ca.</u>	<u>198.500 €</u>
Gesamtkosten		324.700 €

Mehrkosten Z3- Material:
324.700 € – 260.000 € = 64.700 €

Da im Zuge der Erschließung weniger Bodenverbesserung erforderlich war als ausgeschrieben, konnten hier Mittel i. H. v. voraussichtlich 80.000 € eingespart werden.

Somit sind die Mehrkosten für das Z3- Material gedeckt.

i.A. Gottsmann